

## 1. APRESENTAÇÃO

### IDENTIFICAÇÃO

**Município/UF:** Cuiabá / MT

### DA FISCALIZAÇÃO

**Objeto da fiscalização:** Arena Multiuso-Novo Verdão

**Tipo de obra:** Estádio

**Período abrangido pela fiscalização:** 01 / 01 / 2010 a 24 / 08 / 2010

**Órgão fiscalizador:** TCE-MT

**Identificação processo:** TCE-MT 13.194-6/2010

### DO ÓRGÃO / ENTIDADE FISCALIZADA

**Órgão / entidade fiscalizada:** AGÊNCIA ESTADUAL DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA COPA DO MUNDO DO PANTANAL – FIFA 2014 – AGECPA

## 2. RESUMO

As informações deste relatório decorrem de Acompanhamento Concomitante relativo ao período compreendido entre 01/01/2010 e 24/08/2010.

### 3. ACHADOS DE AUDITORIA

**Descrição do achado:** “A CLÁUSULA 7.1.5 É POTENCIALMENTE LESIVA AO ERÁRIO, POIS PREVÊ CARÊNCIA DE 20 DIAS PARA PAGAMENTO E, NO CASO DE OCORRER ATRASO, INCIDIRÁ ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA DESDE A DATA FINAL DO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO (ENTREGA DA NOTA FISCAL), DESCONSIDERANDO A CARÊNCIA. AS MEDIÇÕES DEVERÃO SER PROTOCOLIZADAS”

**Tipificação do achado:**

**Situação encontrada:**

**Objetos (Contrato) nos quais o achado foi constatado:**

**Esclarecimentos dos responsáveis / Manifestação do gestor:** “Se, de um lado a CONTRATADA cumpre com os requisitos estabelecidos no instrumento Contratual, de outro resta ao CONTRATANTE, conforme prazos legais estabelecidos no mesmo termo, realizar todas as conferências e validações visando resguardar o erário, não sendo prudencial se, por motivos originados pela CONTRATANTE, deixar de cumprir as obrigações avençadas...Finalmente, considerando que a AGE COPA não foi responsável pela elaboração do edital de concorrência nº 017/2009/SINFRA, nem tampouco pela elaboração da minuta contratual que serviu de base para a formalização do contrato. E ainda considerando os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade, dos quais decorre a obrigação de administração em manter todos os termos da minuta, para celebração do futuro contrato, não é razoável responsabilizar a AGE COPA por atividade para a qual não contribuiu e tampouco podemos concluir antecipadamente que tal situação causará dano ao erário.”

**Conclusão da equipe / Manifestação da equipe e proposta de encaminhamento:** “A cláusula 7.1.5 do contrato é potencialmente lesiva ao erário, isto significando que somente ocorrerá o dano se a AGE COPA deixar de efetuar o pagamento após o período de carência, promovendo atualização monetária desde a data do adimplemento da obrigação, desconsiderando a carência de 20 dias. Neste contexto, pouco importa se a licitação não foi realizada pela AGE COPA, mas sim pela SINFRA, pois o relevante, smj, é que a referida cláusula encontra-se inserida no contrato, apta a produzir efeitos, cabendo pronta intervenção do Estado, através da AGE COPA, para evitar a produção do dano. Nesse passo, a alegada necessidade de se manter a vinculação ao edital não procede, posto ser inadmissível cláusula prejudicial ao erário. O dano existe, potencialmente falando, porque uma das parcelas do custo indireto é o financeiro e este deve levar em consideração o tempo entre a data média dos pagamentos mensais que a contratada realiza e a do efetivo recebimento da medição, levando em conta, naturalmente, os 20 dias de carência. Quanto maior for esse tempo, maior será o custo financeiro, evidentemente! Assim, a contratada, no momento da formulação de sua proposta, teve a oportunidade de considerar essa defasagem entre o adimplemento da obrigação e o do efetivo recebimento da medição. Desconsiderar esse período de carência e retroagir a atualização financeira ao momento do adimplemento da obrigação, como se inexistisse a carência, significaria cobrar duas vezes (bis in idem) da contratante, implicando em enriquecimento indevido da contratada, em detrimento da contratante, portanto, contra o erário. Assim, sugere-se a retificação da cláusula 7.1.5 do contrato, fazendo com que, no caso de atraso, a atualização seja devida somente após o final da carência, e não da data do adimplemento da obrigação.”

**4. DADOS DA OBRA E DA FISCALIZAÇÃO**

Projeto básico:

Projeto(s) Básico(s) abrange(m) toda obra?	Sim
Foram observadas divergências significativas entre o projeto básico/executivo e a construção, gerando prejuízo técnico ou financeiro ao empreendimento?	Não
Exige licença ambiental?	Sim
Possui licença ambiental?	Sim
Está sujeita ao EIA (Estudo de Impacto Ambiental)?	Não

Observações:

**EXECUÇÃO FÍSICA**

Data da vistoria: 13/05 e 17 / 06 / 2010	Percentual executado: 2,97 %
Data do início da obra: 20/04/2010	Data prevista para conclusão: 19/12/2012
Situação na data da vistoria: Em execução	
Descrição da execução realizada até a data da vistoria: Demolição da estrutura e movimento de terra.	

Observações:

**EXECUÇÃO FINANCEIRA / ORÇAMENTÁRIA**

Origem (Estado ou órgão financiador)	Ano	Valor orçado (R\$)	Valor liquidado (R\$)	Créditos autorizados (R\$)
Estado	2010	342.060.007,96	10.167.433,06	99.534.871,32

Observações: Crédito Autorizado: valor empenhado.

**CONTRATOS PRINCIPAIS****Nº CONTRATO:** 09/2010**Objeto do contrato:** “CONSTRUÇÃO DA ARENA DE MULTIUSO-NOVO VERDÃO”

<b>Data da assinatura:</b> 20 / 04 / 2010	<b>Mod. licitação:</b> Concorrência Pública 17/2009 (Secretaria de Estado de Infra-estrutura)
<b>CNPJ contratada:</b> 11. 751 .805/0001-93	<b>Razão social:</b> CONSÓRCIO SANTA BÁRBARA - MENDES JUNIOR
<b>CNPJ contratante:</b> 11 . 343 .269/ 0001 -97	<b>Razão social:</b> AGENCIA ESTADUAL DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA COPA DO MUNDO DO PANTANAL – FIFA 2014 – AGE COPA
<b>Situação inicial:</b>	<b>Situação atual:</b>
<b>Vigência:</b> 1140 dias a partir de 20/04/2010	<b>Vigência:</b>
<b>Valor:</b> 342.060.007,96	<b>Valor:</b>
<b>Data-base:</b> 01 / 10 / 2009	<b>Data-base:</b> / /
<b>Nº/Data aditivo atual:</b>	<b>Situação do contrato:</b>

**Observações:****Nº CONTRATO:****Objeto do contrato:**

<b>Data da assinatura:</b> / /	<b>Mod. licitação:</b>
<b>CNPJ contratada:</b> . . / -	<b>Razão social:</b>
<b>CNPJ contratante:</b> . . / -	<b>Razão social:</b>
<b>Situação inicial:</b>	<b>Situação atual:</b>
<b>Vigência:</b>	<b>Vigência:</b>
<b>Valor:</b>	<b>Valor:</b>
<b>Data-base:</b> / /	<b>Data-base:</b> / /
<b>Nº/Data aditivo atual:</b>	<b>Situação do contrato:</b>

**Observações:**

**CONTRATOS SECUNDÁRIOS**

Nº CONTRATO:

Objeto do contrato:

Data da assinatura: / /	Mod. licitação:
CNPJ contratada: . . / -	Razão social:
CNPJ contratante: . . / -	Razão social:
Situação inicial:	Situação atual:
Vigência:	Vigência:
Valor:	Valor:
Data-base: / /	Data-base: / /
Nº/Data aditivo atual:	Situação do contrato:

Observações:

**CONVÊNIOS / FINANCIAMENTOS**

Nº CONTRATO:

Objeto do contrato:

Data da assinatura: / /	Mod. licitação:
CNPJ contratada: . . / -	Razão social:
CNPJ contratante: . . / -	Razão social:
Situação inicial:	Situação atual:
Vigência:	Vigência:
Valor:	Valor:
Data-base: / /	Data-base: / /
Nº/Data aditivo atual:	Situação do contrato:

Observações:

**HISTÓRICO DE FISCALIZAÇÕES**

	Mês/ano	Mês/ano	Mês/ano
Obra já fiscalizada pelo Tribunal?	05 / 2010	06 / 2010	/
Foram observados indícios de irregularidades graves?	Não		
Processos correlatos			

Observações:

**DELIBERAÇÕES ANTES DO INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO**

Processo:

Deliberação:

Data: / /

**DELIBERAÇÕES APÓS DO INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO**

Processo:

Deliberação:

Data: / /

5. ANEXO FOTOGRÁFICO

 <p>FOTO</p>	 <p>FOTO</p>
<p>DEMOLIÇÃO DA ARQUIBANCADA</p>	<p>DEMOLIÇÃO DA ARQUIBANCADA E RETIRADA DA GRAMA</p>
<p>FOTO</p> 	 <p>FOTO</p>
<p>DEMOLIÇÃO DA ARQUIBANCADA</p>	<p>DEMOLIÇÃO DE SAPATAS DA COBERTURA METÁLICA</p>



## Relatório de Fiscalização das Obras da Copa 2014



### 1. APRESENTAÇÃO

#### IDENTIFICAÇÃO

**Município/UF:** Cuiabá / MT

#### DA FISCALIZAÇÃO

**Objeto da fiscalização:** Arena Multiuso-Novo Verdão

**Tipo de obra:** Estádio

**Período abrangido pela fiscalização:** 01 / 01 / 2010 a 25 / 10 / 2010

**Órgão fiscalizador:** TCE-MT

**Identificação processo:** TCE-MT 13.194-6/2010

#### DO ÓRGÃO / ENTIDADE FISCALIZADA

**Órgão / entidade fiscalizada:** AGÊNCIA ESTADUAL DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA COPA DO MUNDO DO PANTANAL – FIFA 2014 – AGE COPA

## 2. RESUMO

As informações deste relatório decorrem de Acompanhamento Concomitante relativo ao período compreendido entre 01/01/2010 e 25/10/2010.

### **3. ACHADOS DE AUDITORIA**

**Descrição do achado:**

**Tipificação do achado:**

**Situação encontrada:**

**Objetos (Contrato) nos quais o achado foi constatado:**

**Esclarecimentos dos responsáveis / Manifestação do gestor:**

**Conclusão da equipe / Manifestação da equipe e proposta de encaminhamento:**

#### 4. DADOS DA OBRA E DA FISCALIZAÇÃO

Projeto básico:

Projeto(s) Básico(s) abrange(m) toda obra?	Sim
Foram observadas divergências significativas entre o projeto básico/executivo e a construção, gerando prejuízo técnico ou financeiro ao empreendimento?	Não
Exige licença ambiental?	Sim
Possui licença ambiental?	Sim
Está sujeita ao EIA (Estudo de Impacto Ambiental)?	Não

Observações:

#### EXECUÇÃO FÍSICA

Data da vistoria: 25/10/ 2010	Percentual executado: 5,96 %
Data do início da obra: 20/04/2010	Data prevista para conclusão: 19/12/2012
Situação na data da vistoria: Em execução	
Descrição da execução realizada até a data da vistoria: Movimento de terra e drenagem.	

Observações:

#### EXECUÇÃO FINANCEIRA / ORÇAMENTÁRIA

Origem (Estado ou órgão financiador)	Ano	Valor orçado (R\$)	Valor liquidado (R\$)	Créditos autorizados (R\$)
Estado	2010	342.060.007,96	20.381.545,41	100.764.178,32

Observações: Crédito Autorizado: valor empenhado.

**CONTRATOS PRINCIPAIS****Nº CONTRATO:** 09/2010**Objeto do contrato:** “CONSTRUÇÃO DA ARENA DE MULTIUSO-NOVO VERDÃO”

<b>Data da assinatura:</b> 20 / 04 / 2010	<b>Mod. licitação:</b> Concorrência Pública 17/2009 (Secretaria de Estado de Infra-estrutura)
<b>CNPJ contratada:</b> 11. 751 .805/0001-93	<b>Razão social:</b> CONSÓRCIO SANTA BÁRBARA - MENDES JUNIOR
<b>CNPJ contratante:</b> 11 . 343 .269/ 0001 -97	<b>Razão social:</b> AGENCIA ESTADUAL DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA COPA DO MUNDO DO PANTANAL – FIFA 2014 – AGE COPA
<b>Situação inicial:</b>	<b>Situação atual:</b>
<b>Vigência:</b> 1140 dias a partir de 20/04/2010	<b>Vigência:</b>
<b>Valor:</b> 342.060.007,96	<b>Valor:</b>
<b>Data-base:</b> 01 / 10 / 2009	<b>Data-base:</b> / /
<b>Nº/Data aditivo atual:</b>	<b>Situação do contrato:</b>

**Observações:****Nº CONTRATO:****Objeto do contrato:**

<b>Data da assinatura:</b> / /	<b>Mod. licitação:</b>
<b>CNPJ contratada:</b> . . / -	<b>Razão social:</b>
<b>CNPJ contratante:</b> . . / -	<b>Razão social:</b>
<b>Situação inicial:</b>	<b>Situação atual:</b>
<b>Vigência:</b>	<b>Vigência:</b>
<b>Valor:</b>	<b>Valor:</b>
<b>Data-base:</b> / /	<b>Data-base:</b> / /
<b>Nº/Data aditivo atual:</b>	<b>Situação do contrato:</b>

**Observações:**

**CONTRATOS SECUNDÁRIOS**

Nº CONTRATO:

Objeto do contrato:

Data da assinatura: / /	Mod. licitação:
CNPJ contratada: . . / -	Razão social:
CNPJ contratante: . . / -	Razão social:
Situação inicial:	Situação atual:
Vigência:	Vigência:
Valor:	Valor:
Data-base: / /	Data-base: / /
Nº/Data aditivo atual:	Situação do contrato:

Observações:

**CONVÊNIOS / FINANCIAMENTOS**

Nº CONTRATO:

Objeto do contrato:

Data da assinatura: / /	Mod. licitação:
CNPJ contratada: . . / -	Razão social:
CNPJ contratante: . . / -	Razão social:
Situação inicial:	Situação atual:
Vigência:	Vigência:
Valor:	Valor:
Data-base: / /	Data-base: / /
Nº/Data aditivo atual:	Situação do contrato:

Observações:

**HISTÓRICO DE FISCALIZAÇÕES**

	Mês/ano	Mês/ano	Mês/ano
Obra já fiscalizada pelo Tribunal?	10 / 2010	/	/
Foram observados indícios de irregularidades graves?	Não		
Processos correlatos			

Observações:

**DELIBERAÇÕES ANTES DO INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO**

Processo:

Deliberação:

Data: / /

**DELIBERAÇÕES APÓS DO INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO**

Processo:

Deliberação:

Data: / /

5. ANEXO FOTOGRÁFICO



FOTO

Escavação próxima à área onde será executada a arquibancada (face leste).



FOTO

Muro de arrimo (face sul).



FOTO

Afloramento de água do lençol freático (face oeste).



FOTO

Gabiões, em execução (face oeste).



## Relatório de Fiscalização das Obras da Copa 2014



### 1. APRESENTAÇÃO

#### IDENTIFICAÇÃO

**Município/UF:** Cuiabá / MT

#### DA FISCALIZAÇÃO

**Objeto da fiscalização:** Arena Multiuso-Novo Verdão

**Tipo de obra:** Estádio

**Período abrangido pela fiscalização:** 01 / 11 / 2010 a 31 /10 / 2010

**Órgão fiscalizador:** TCE-MT

**Identificação processo:**

#### DO ÓRGÃO / ENTIDADE FISCALIZADA

**Órgão / entidade fiscalizada:** AGÊNCIA ESTADUAL DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA COPA DO MUNDO DO PANTANAL – FIFA 2014 – AGECPA

## 2. RESUMO

As informações deste relatório decorrem de Acompanhamento Concomitante relativo ao período compreendido entre 01/11/2010 e 31/10/2010.

### 3. ACHADOS DE AUDITORIA

**Descrição do achado:** [Medição de serviços não executados](#)

**Tipificação do achado:**

**Situação encontrada:**

**Objetos (Contrato) nos quais o achado foi constatado:**

**Esclarecimentos dos responsáveis / Manifestação do gestor:** Aguardando resposta

**Conclusão da equipe / Manifestação da equipe e proposta de encaminhamento:**

**4. DADOS DA OBRA E DA FISCALIZAÇÃO**

Projeto básico:

Projeto(s) Básico(s) abrange(m) toda obra?	Sim
Foram observadas divergências significativas entre o projeto básico/executivo e a construção, gerando prejuízo técnico ou financeiro ao empreendimento?	Não
Exige licença ambiental?	Sim
Possui licença ambiental?	Sim
Está sujeita ao EIA (Estudo de Impacto Ambiental)?	Não

Observações:

**EXECUÇÃO FÍSICA**

Data da vistoria: 24/11/ 2010	Percentual executado: 4,51%
Data do início da obra: 20/04/2010	Data prevista para conclusão: 19/12/2012
Situação na data da vistoria: Em execução	
Descrição da execução realizada até a data da vistoria: Movimento de terra e drenagem.	

Observações:

**EXECUÇÃO FINANCEIRA / ORÇAMENTÁRIA**

Origem (Estado ou órgão financiador)	Ano	Valor orçado (R\$)	Valor liquidado (R\$)	Créditos autorizados (R\$)
Estado	2010	343.289.314,96	32.538.361,43	100.764.178,32

Observações: Crédito Autorizado: valor empenhado.

**CONTRATOS PRINCIPAIS****Nº CONTRATO:** 09/2010**Objeto do contrato:** “CONSTRUÇÃO DA ARENA DE MULTIUSO-NOVO VERDÃO”

<b>Data da assinatura:</b> 20 / 04 / 2010	<b>Mod. licitação:</b> Concorrência Pública 17/2009 (Secretaria de Estado de Infra-estrutura)
<b>CNPJ contratada:</b> 11. 751 .805/0001-93	<b>Razão social:</b> CONSÓRCIO SANTA BÁRBARA - MENDES JUNIOR
<b>CNPJ contratante:</b> 11 . 343 .269/ 0001 -97	<b>Razão social:</b> AGENCIA ESTADUAL DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA COPA DO MUNDO DO PANTANAL – FIFA 2014 – AGE COPA
<b>Situação inicial:</b>	<b>Situação atual:</b>
<b>Vigência:</b> 1140 dias a partir de 20/04/2010	<b>Vigência:</b>
<b>Valor:</b> 343.289.314,96	<b>Valor:</b>
<b>Data-base:</b> 01 / 10 / 2009	<b>Data-base:</b> / /
<b>Nº/Data aditivo atual:</b>	<b>Situação do contrato:</b>

**Observações:****Nº CONTRATO:****Objeto do contrato:**

<b>Data da assinatura:</b> / /	<b>Mod. licitação:</b>
<b>CNPJ contratada:</b> . . / -	<b>Razão social:</b>
<b>CNPJ contratante:</b> . . / -	<b>Razão social:</b>
<b>Situação inicial:</b>	<b>Situação atual:</b>
<b>Vigência:</b>	<b>Vigência:</b>
<b>Valor:</b>	<b>Valor:</b>
<b>Data-base:</b> / /	<b>Data-base:</b> / /
<b>Nº/Data aditivo atual:</b>	<b>Situação do contrato:</b>

**Observações:**

**CONTRATOS SECUNDÁRIOS**

Nº CONTRATO:

Objeto do contrato:

Data da assinatura: / /	Mod. licitação:
CNPJ contratada: . . / -	Razão social:
CNPJ contratante: . . / -	Razão social:
Situação inicial:	Situação atual:
Vigência:	Vigência:
Valor:	Valor:
Data-base: / /	Data-base: / /
Nº/Data aditivo atual:	Situação do contrato:

Observações:

**CONVÊNIOS / FINANCIAMENTOS**

Nº CONTRATO:

Objeto do contrato:

Data da assinatura: / /	Mod. licitação:
CNPJ contratada: . . / -	Razão social:
CNPJ contratante: . . / -	Razão social:
Situação inicial:	Situação atual:
Vigência:	Vigência:
Valor:	Valor:
Data-base: / /	Data-base: / /
Nº/Data aditivo atual:	Situação do contrato:

Observações:

**HISTÓRICO DE FISCALIZAÇÕES**

	Mês/ano	Mês/ano	Mês/ano
Obra já fiscalizada pelo Tribunal?	10 / 2010	11 / 2010	/
Foram observados indícios de irregularidades graves?	Não		
Processos correlatos			

Observações:

**DELIBERAÇÕES ANTES DO INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO**

Processo:

Deliberação:

Data: / /

**DELIBERAÇÕES APÓS DO INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO**

Processo:

Deliberação:

Data: / /

5. ANEXO FOTOGRÁFICO



FOTO

Muro de arrimo



FOTO

Fundação de Muro em Gabião



FOTO

Drenagem de águas pluviais



FOTO

Pista de protensão de lajes alveolares



## Relatório de Fiscalização das Obras da Copa 2014



### 1. APRESENTAÇÃO

#### IDENTIFICAÇÃO

**Município/UF:** Cuiabá / MT

#### DA FISCALIZAÇÃO

**Objeto da fiscalização:** Arena Multiuso-Novo Verdão

**Tipo de obra:** Estádio

**Período abrangido pela fiscalização:** 01 / 12 / 2010 a 31 / 03 / 2011

**Órgão fiscalizador:** TCE-MT

**Identificação processo:**

#### DO ÓRGÃO / ENTIDADE FISCALIZADA

**Órgão / entidade fiscalizada:** AGÊNCIA ESTADUAL DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA COPA DO MUNDO DO PANTANAL – FIFA 2014 – AGE COPA

## 2. RESUMO

As informações deste relatório decorrem de Acompanhamento Concomitante relativo ao período compreendido entre 01/12/2010 e 31/03/2011.

### 3. ACHADOS DE AUDITORIA

**Descrição do achado:**

1) Até 31/12/2010, ocorreram 8 medições, no montante de R\$ 41.610.161,88, que foi integralmente pago. Desse montante, consta pagamento, sem a correspondente liquidação (contraprestação do serviço), de R\$ 16.614.931,02. Estão sendo analisadas a 9ª e 10ª medições, ainda não pagas, bem como o 3º Termo Aditivo, relativo à mudança da fundação da Arena.

2) O Projeto Básico da fundação da Arena era constituído principalmente por sapatas. O Projeto Executivo inverteu a solução, substituindo as sapatas por estacas tipo hélice-contínua. Este aditivo encontra-se sob análise.

**Tipificação do achado:****Situação encontrada:****Objetos (Contrato) nos quais o achado foi constatado:****Esclarecimentos dos responsáveis / Manifestação do gestor:**

**Conclusão da equipe / Manifestação da equipe e proposta de encaminhamento:** : 1) relativamente ao pagamento de R\$ 16.614.931,02 a justificativa apresentada pela AGE COPA contraria os arts. 62/63 da lei 4320/64 e cláusulas 7.2.2 e 7.2.3 do contrato, constituindo adiantamento ilegal; 2) quanto à mudança da fundação, embora tenha sido assinado o termo aditivo no valor de R\$ 12.060.381,43, até o momento não foi apresentado à equipe de auditoria o referido projeto executivo da fundação.

#### 4. DADOS DA OBRA E DA FISCALIZAÇÃO

Projeto básico:

Projeto(s) Básico(s) abrange(m) toda obra?	Sim
Foram observadas divergências significativas entre o projeto básico/executivo e a construção, gerando prejuízo técnico ou financeiro ao empreendimento?	Sim
Exige licença ambiental?	Sim
Possui licença ambiental?	Sim
Está sujeita ao EIA (Estudo de Impacto Ambiental)?	Não

Observações

##### EXECUÇÃO FÍSICA

Data da vistoria: 02/03/ 2011	Percentual executado: 7,36%
Data do início da obra: 20/04/2010	Data prevista para conclusão: 19/12/2012
Situação na data da vistoria: Em execução	
Descrição da execução realizada até a data da vistoria: Movimento de terra , muros de contenção, estacas hélice-contínua, pré-fabricação de peças de concreto armado e protendido.	

Observações:

##### EXECUÇÃO FINANCEIRA / ORÇAMENTÁRIA

Origem (Estado ou órgão financiador)	Ano	Valor orçado (R\$)	Valor pago (R\$)	Créditos autorizados (R\$)
Estado	2010	343.289.314,96	41.610.161,88	100.764.178,32

Observações: Crédito Autorizado: valor empenhado.

**CONTRATOS PRINCIPAIS****Nº CONTRATO:** 09/2010**Objeto do contrato:** “CONSTRUÇÃO DA ARENA DE MULTIUSO-NOVO VERDÃO”

<b>Data da assinatura:</b> 20 / 04 / 2010	<b>Mod. licitação:</b> Concorrência Pública 17/2009 (Secretaria de Estado de Infra-estrutura)
<b>CNPJ contratada:</b> 11. 751 .805/0001-93	<b>Razão social:</b> CONSÓRCIO SANTA BÁRBARA - MENDES JUNIOR
<b>CNPJ contratante:</b> 11 . 343 .269/ 0001 -97	<b>Razão social:</b> AGENCIA ESTADUAL DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA COPA DO MUNDO DO PANTANAL – FIFA 2014 – AGE COPA
<b>Situação inicial:</b>	<b>Situação atual:</b>
<b>Vigência:</b> 1140 dias a partir de 20/04/2010	<b>Vigência:</b>
<b>Valor:</b> 343.289.314,96	<b>Valor:</b>
<b>Data-base:</b> 01 / 10 / 2009	<b>Data-base:</b> / /
<b>Nº/Data aditivo atual:</b>	<b>Situação do contrato:</b>

**Observações:****Nº CONTRATO:****Objeto do contrato:**

<b>Data da assinatura:</b> / /	<b>Mod. licitação:</b>
<b>CNPJ contratada:</b> . . / -	<b>Razão social:</b>
<b>CNPJ contratante:</b> . . / -	<b>Razão social:</b>
<b>Situação inicial:</b>	<b>Situação atual:</b>
<b>Vigência:</b>	<b>Vigência:</b>
<b>Valor:</b>	<b>Valor:</b>
<b>Data-base:</b> / /	<b>Data-base:</b> / /
<b>Nº/Data aditivo atual:</b>	<b>Situação do contrato:</b>

**Observações:**

**CONTRATOS SECUNDÁRIOS**

Nº CONTRATO:

Objeto do contrato:

Data da assinatura: / /	Mod. licitação:
CNPJ contratada: . . / -	Razão social:
CNPJ contratante: . . / -	Razão social:
Situação inicial:	Situação atual:
Vigência:	Vigência:
Valor:	Valor:
Data-base: / /	Data-base: / /
Nº/Data aditivo atual:	Situação do contrato:

Observações:

**CONVÊNIOS / FINANCIAMENTOS**

Nº CONTRATO:

Objeto do contrato:

Data da assinatura: / /	Mod. licitação:
CNPJ contratada: . . / -	Razão social:
CNPJ contratante: . . / -	Razão social:
Situação inicial:	Situação atual:
Vigência:	Vigência:
Valor:	Valor:
Data-base: / /	Data-base: / /
Nº/Data aditivo atual:	Situação do contrato:

Observações:

**HISTÓRICO DE FISCALIZAÇÕES**

	Mês/ano	Mês/ano	Mês/ano
Obra já fiscalizada pelo Tribunal?	10 / 2010	11 / 2010	12 / 2010
Foram observados indícios de irregularidades graves?	Não	Não	Sim
Processos correlatos	24.350-7/2010		

**Observações:** Cronograma físico em desacordo com o financeiro.

**DELIBERAÇÕES ANTES DO INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO**

**Processo:**

**Deliberação:**

**Data:** / /

**DELIBERAÇÕES APÓS DO INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO**

**Processo:**

**Deliberação:**

**Data:** / /

5. ANEXO FOTOGRÁFICO



FOTO

Estaca Tipo Hélice-Contínua



F

FOTO

Estaca Tipo Hélice-Contínua



FOTO

Muro de Contenção



FOTO

Pista de protensão de lajes alveolares



Lajes Alveolares Protendidas



Pré-fabricação de Vigas de Concreto Armado