

## 1. APRESENTAÇÃO

### IDENTIFICAÇÃO

**Município/UF:** Cuiabá / MT

### DA FISCALIZAÇÃO

**Objeto da fiscalização:** Arena Multiuso-Novo Verdão

**Tipo de obra:** Estádio

**Período abrangido pela fiscalização:** 01 / 04 / 2011 a 30 /04 / 2011

**Órgão fiscalizador:** TCE-MT

**Identificação processo:**

### DO ÓRGÃO / ENTIDADE FISCALIZADA

**Órgão / entidade fiscalizada:** AGÊNCIA ESTADUAL DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA COPA DO MUNDO DO PANTANAL – FIFA 2014 – AGE COPA

## 2. RESUMO

As informações deste relatório decorrem de Acompanhamento Concomitante relativo ao período compreendido entre 01/04/2011 e 30/04/2011.

### 3. ACHADOS DE AUDITORIA

**Descrição do achado:**

- 1) Até 30/04/2011, ocorreram 12 medições, no montante de R\$ 58.522.675,29, que foi integralmente pago.
- 2) Estão sendo analisados o 3º Termo Aditivo, relativo à mudança da fundação da Arena, e o 4º Termo Aditivo, concernente à revisão do Cronograma Físico-Financeiro.

**Tipificação do achado:**

**Situação encontrada:**

**Objetos (Contrato) nos quais o achado foi constatado:**

**Esclarecimentos dos responsáveis / Manifestação do gestor:**

**Conclusão da equipe / Manifestação da equipe e proposta de encaminhamento:**

#### 4. DADOS DA OBRA E DA FISCALIZAÇÃO

Projeto básico:

Projeto(s) Básico(s) abrange(m) toda obra?	Sim
Foram observadas divergências significativas entre o projeto básico/executivo e a construção, gerando prejuízo técnico ou financeiro ao empreendimento?	Sim
Exige licença ambiental?	Sim
Possui licença ambiental?	Sim
Está sujeita ao EIA (Estudo de Impacto Ambiental)?	Não

Observações

##### EXECUÇÃO FÍSICA

Data da vistoria: 05/05/ 2011	Percentual executado: 16,47%
Data do início da obra: 20/04/2010	Data prevista para conclusão: 19/12/2012
Situação na data da vistoria: Em execução	
Descrição da execução realizada até a data da vistoria: Movimento de terra , muros de contenção, estacas hélice-contínua, pré-fabricação de peças de concreto armado e protendido, montagem da estrutura pré-fabricada.	

Observações:

##### EXECUÇÃO FINANCEIRA / ORÇAMENTÁRIA

Origem (Estado ou órgão financiador)	Ano	Valor orçado (R\$)	Valor pago (R\$)	Créditos autorizados (R\$)
Estado	2010	355.321.328,39	58.522.675,29	100.764.178,32

Observações: Crédito Autorizado: valor empenhado.

**CONTRATOS PRINCIPAIS****Nº CONTRATO:** 09/2010**Objeto do contrato:** “CONSTRUÇÃO DA ARENA DE MULTIUSO-NOVO VERDÃO”

<b>Data da assinatura:</b> 20 / 04 / 2010	<b>Mod. licitação:</b> Concorrência Pública 17/2009 (Secretaria de Estado de Infra-estrutura)
<b>CNPJ contratada:</b> 11. 751 .805/0001-93	<b>Razão social:</b> CONSÓRCIO SANTA BÁRBARA - MENDES JUNIOR
<b>CNPJ contratante:</b> 11 . 343 .269/ 0001 -97	<b>Razão social:</b> AGENCIA ESTADUAL DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA COPA DO MUNDO DO PANTANAL – FIFA 2014 – AGE COPA
<b>Situação inicial:</b>	<b>Situação atual:</b>
<b>Vigência:</b> 1140 dias a partir de 20/04/2010	<b>Vigência:</b>
<b>Valor:</b> 343.289.314,96	<b>Valor:</b>
<b>Data-base:</b> 01 / 10 / 2009	<b>Data-base:</b> / /
<b>Nº/Data aditivo atual:</b>	<b>Situação do contrato:</b>

**Observações:****Nº CONTRATO:****Objeto do contrato:**

<b>Data da assinatura:</b> / /	<b>Mod. licitação:</b>
<b>CNPJ contratada:</b> . . / -	<b>Razão social:</b>
<b>CNPJ contratante:</b> . . / -	<b>Razão social:</b>
<b>Situação inicial:</b>	<b>Situação atual:</b>
<b>Vigência:</b>	<b>Vigência:</b>
<b>Valor:</b>	<b>Valor:</b>
<b>Data-base:</b> / /	<b>Data-base:</b> / /
<b>Nº/Data aditivo atual:</b>	<b>Situação do contrato:</b>

**Observações:**

**CONTRATOS SECUNDÁRIOS**

Nº CONTRATO:

Objeto do contrato:

Data da assinatura: / /	Mod. licitação:
CNPJ contratada: . . / -	Razão social:
CNPJ contratante: . . / -	Razão social:
Situação inicial:	Situação atual:
Vigência:	Vigência:
Valor:	Valor:
Data-base: / /	Data-base: / /
Nº/Data aditivo atual:	Situação do contrato:

Observações:

**CONVÊNIOS / FINANCIAMENTOS**

Nº CONTRATO:

Objeto do contrato:

Data da assinatura: / /	Mod. licitação:
CNPJ contratada: . . / -	Razão social:
CNPJ contratante: . . / -	Razão social:
Situação inicial:	Situação atual:
Vigência:	Vigência:
Valor:	Valor:
Data-base: / /	Data-base: / /
Nº/Data aditivo atual:	Situação do contrato:

Observações:

**HISTÓRICO DE FISCALIZAÇÕES**

	Mês/ano	Mês/ano	Mês/ano
Obra já fiscalizada pelo Tribunal?	04- / 2011	05 / 2010	/ 2011
Foram observados indícios de irregularidades graves?	Não	Não	
Processos correlatos			

Observações:

**DELIBERAÇÕES ANTES DO INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO**

Processo:

Deliberação:

Data: / /

**DELIBERAÇÕES APÓS DO INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO**

Processo:

Deliberação:

Data: / /

5. ANEXO FOTOGRÁFICO



FOTO

Movimento de terra



FOTO

Movimento de terra e gabião



FOTO

Fôrma de viga pré-fabricada



FOTO

O

Pilares pré-fabricados estocados



Vista de um dos poços de escada e elevadores



Estrutura pré-fabricada montada parcialmente