

1. APRESENTAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO

Município/UF: Cuiabá / MT

DA FISCALIZAÇÃO

Objeto da fiscalização: Arena Multiuso-Novo Verdão

Tipo de obra: Estádio

Período abrangido pela fiscalização: 01 / 08 / 2011 a 17 / 08 / 2011

Órgão fiscalizador: TCE-MT

Identificação processo:

DO ÓRGÃO / ENTIDADE FISCALIZADA

Órgão / entidade fiscalizada: AGÊNCIA ESTADUAL DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA COPA DO MUNDO DO PANTANAL – FIFA 2014 – AGE COPA

2. RESUMO

As informações deste relatório decorrem de Acompanhamento Concomitante relativo ao período compreendido entre 01/08/2011 e 17/08/2011.

3. ACHADOS DE AUDITORIA

Descrição do achado:

1) A última medição disponibilizada é a 13ª , de 31/05/2011, no valor de R\$ 6.957.479,67, perfazendo o acumulado de R\$ 65.480.154,96 (equivalente a 18,43% do valor contratual aditado), que foi integralmente paga. 2) Estão sendo analisados o 3º Termo Aditivo, relativo à mudança da fundação da Arena, e o 4º Termo Aditivo, concernente à revisão do Cronograma Físico-Financeiro.

Tipificação do achado:

Situação encontrada:

Objetos (Contrato) nos quais o achado foi constatado:

Esclarecimentos dos responsáveis / Manifestação do gestor:

Conclusão da equipe / Manifestação da equipe e proposta de encaminhamento:

4. DADOS DA OBRA E DA FISCALIZAÇÃO

Projeto básico:

Projeto(s) Básico(s) abrange(m) toda obra?	Sim
Foram observadas divergências significativas entre o projeto básico/executivo e a construção, gerando prejuízo técnico ou financeiro ao empreendimento?	Sim
Exige licença ambiental?	Sim
Possui licença ambiental?	Sim
Está sujeita ao EIA (Estudo de Impacto Ambiental)?	Não

Observações

EXECUÇÃO FÍSICA

Data da vistoria: 17/08/ 2011	Percentual executado: 18,43%
Data do início da obra: 20/04/2010	Data prevista para conclusão: 19/12/2012
Situação na data da vistoria: Em execução	
<p>Descrição da execução realizada até a data da vistoria: Muros de contenção, montagem de peças pré-fabricadas de concreto armado e protendido e perfis metálicos estocados no canteiro.</p> <p>Obs: O total contratado a preços iniciais é de R\$ 355.321.328,39, sendo que o físico executado é de R\$ 48.865.223,94 (13,75%); e o financeiro, de R\$ 65.480.154,96 (18,43%). Pelo cronograma físico-financeiro original, na 13ª medição (maio de 2011) a obra deveria apresentar uma execução física-financeira de R\$ 167.755.991,38 (correspondente a 49,04% do valor contratual inicial); pelo cronograma físico-financeiro constante do 4º termo aditivo, nessa mesma 13ª medição prevê-se um total executado de R\$ 66.632.627,57 (equivalente a 18,75% do valor aditado).</p>	

Observações:

EXECUÇÃO FINANCEIRA / ORÇAMENTÁRIA

Origem (Estado ou órgão financiador)	Ano	Valor orçado (R\$)	Valor pago (R\$)	Créditos autorizados (R\$)
Estado	2010	355.321.328,39	65.480.154,96	

Observações: Crédito Autorizado: valor empenhado.

CONTRATOS PRINCIPAIS**Nº CONTRATO:** 09/2010**Objeto do contrato:** “CONSTRUÇÃO DA ARENA DE MULTIUSO-NOVO VERDÃO”

Data da assinatura: 20 / 04 / 2010	Mod. licitação: Concorrência Pública 17/2009 (Secretaria de Estado de Infra-estrutura)
CNPJ contratada: 11. 751 .805/0001-93	Razão social: CONSÓRCIO SANTA BÁRBARA - MENDES JUNIOR
CNPJ contratante: 11 . 343 .269/ 0001 -97	Razão social: AGENCIA ESTADUAL DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS DA COPA DO MUNDO DO PANTANAL – FIFA 2014 – AGE COPA
Situação inicial:	Situação atual:
Vigência: 1140 dias a partir de 20/04/2010	Vigência:
Valor: 343.289.314,96	Valor:
Data-base: 01 / 10 / 2009	Data-base: / /
Nº/Data aditivo atual:	Situação do contrato:

Observações:**Nº CONTRATO:****Objeto do contrato:**

Data da assinatura: / /	Mod. licitação:
CNPJ contratada: . . / -	Razão social:
CNPJ contratante: . . / -	Razão social:
Situação inicial:	Situação atual:
Vigência:	Vigência:
Valor:	Valor:
Data-base: / /	Data-base: / /
Nº/Data aditivo atual:	Situação do contrato:

Observações:

CONTRATOS SECUNDÁRIOS

Nº CONTRATO:

Objeto do contrato:

Data da assinatura: / /	Mod. licitação:
CNPJ contratada: . . / -	Razão social:
CNPJ contratante: . . / -	Razão social:
Situação inicial:	Situação atual:
Vigência:	Vigência:
Valor:	Valor:
Data-base: / /	Data-base: / /
Nº/Data aditivo atual:	Situação do contrato:

Observações:

CONVÊNIOS / FINANCIAMENTOS

Nº CONTRATO:

Objeto do contrato:

Data da assinatura: / /	Mod. licitação:
CNPJ contratada: . . / -	Razão social:
CNPJ contratante: . . / -	Razão social:
Situação inicial:	Situação atual:
Vigência:	Vigência:
Valor:	Valor:
Data-base: / /	Data-base: / /
Nº/Data aditivo atual:	Situação do contrato:

Observações:

HISTÓRICO DE FISCALIZAÇÕES

	Mês/ano	Mês/ano	Mês/ano
Obra já fiscalizada pelo Tribunal?	04- / 2011	05 / 2010	08 / 2011
Foram observados indícios de irregularidades graves?	Não	Não	
Processos correlatos			

Observações:

DELIBERAÇÕES ANTES DO INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO

Processo:

Deliberação:

Data: / /

DELIBERAÇÕES APÓS DO INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO

Processo:

Deliberação:

Data: / /

5. ANEXO FOTOGRÁFICO



Vista panorâmica da Arena



Estrutura pré-fabricada da arquibancada oeste



Vista a partir da arquibancada oeste



Vista inferior da arquibancada oeste



Vista interna de um dos poços de escada e elevadores



Contenção através de gabiões (túnel de acesso VIP)



Local onde se encontra depositada a estrutura metálica



Vista parcial da estrutura metálica depositada



Vista parcial dos perfis metálicos



Vista parcial dos perfis metálicos