

## 1. APRESENTAÇÃO

### IDENTIFICAÇÃO

**Município/UF:** Recife/PE

### DA FISCALIZAÇÃO

**Objeto da fiscalização:** Arena Multiuso da Copa 2014

**Tipo de obra:** Estádio de Futebol

**Período abrangido pela fiscalização:** junho/2011 a julho/2011

**Órgão fiscalizador:** Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

**Identificação processo:** Processo TCE-PE Nº 1103358-7

### DO ÓRGÃO / ENTIDADE FISCALIZADA

**Órgão / entidade fiscalizada:** Comitê Gestor do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas de Pernambuco

## 2. RESUMO

O Contrato referente à construção se encontra em análise pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco - TCE/PE (REFERÊNCIA: Parceria Público Privada - Concorrência nº 001/2009 - CGPE; SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO – Comitê Gestor do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas; EXERCÍCIO 2009; OBJETO: CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA A EXPLORAÇÃO DA ARENA MULTIUSO DA COPA 2014).

Da mesma forma, encontra-se em análise nesta Corte de Contas a Contratação referente ao Gerenciamento e Auditoria da Execução Físico-financeira da Arena Multiuso (REFERÊNCIA: Concorrência nº 001/2011; SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO; EXERCÍCIO 2011; OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO-OPERACIONAL E GERENCIAL À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E AUDITORIA DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DA CONSTRUÇÃO DA ARENA DA COPA).

### 3. ACHADOS DE AUDITORIA

#### 4. DADOS DA OBRA E DA FISCALIZAÇÃO

**Projeto básico:** Desde o início da fiscalização, os projetos executivos foram disponibilizados.

Projeto(s) Básico(s) abrange(m) toda obra?	Não se aplica
Foram observadas divergências significativas entre o projeto básico/executivo e a construção, gerando prejuízo técnico ou financeiro ao empreendimento?	Não se aplica
Exige licença ambiental?	SIM
Possui licença ambiental?	SIM
Está sujeita ao EIA (Estudo de Impacto Ambiental)?	SIM

Observações:

#### EXECUÇÃO FÍSICA

Data da vistoria: 29/06/2011	Percentual executado: 11 %
Data do início da obra: 27/10/2010	Data prevista para conclusão: julho/2013
Situação na data da vistoria: Obra em andamento.	
Descrição da execução realizada até a data da vistoria: Execução das fundações, terraplenagem e início da construção das estruturas de concreto.	

Observações:

#### EXECUÇÃO FINANCEIRA / ORÇAMENTÁRIA

Origem (Estado ou órgão financiador)	Ano	Valor orçado (R\$)	Valor liquidado (R\$)	Créditos autorizados (R\$)

**Observações:** Ainda não foi formalizado o financiamento junto ao BNDES.

**CONTRATOS PRINCIPAIS**

**Nº CONTRATO:** Contrato de concessão administrativa para exploração da arena multiuso da copa 2014.

**Objeto do contrato:** Construção e exploração da arena.

<b>Data da assinatura:</b> 15/06/2010	<b>Mod. licitação:</b> Concorrência Internacional
<b>CNPJ contratada:</b> 12.077.949/0001-79	<b>Razão social:</b> Arena Pernambuco Negócios e Investimentos (concessionária)
<b>CNPJ contratante:</b> 10.571.982/0001-25	<b>Razão social:</b> Estado de Pernambuco (concedente)
<b>Situação inicial:</b> 15/06/2010	<b>Situação atual:</b> 15/06/2010
<b>Vigência:</b> 33 anos	<b>Vigência:</b> 33 anos
<b>Valor:</b> R\$ 379.263.314,00	<b>Valor:</b> R\$ 379.263.314,00
<b>Data-base:</b> março/2009	<b>Data-base:</b> março/2009
<b>Nº/Data aditivo atual:</b> 1 - 21/12/2010	<b>Situação do contrato:</b> Em andamento

**Observações:**

**CONVÊNIOS / FINANCIAMENTOS**

**Nº CONTRATO:**

**Objeto do contrato:**

<b>Data da assinatura:</b> / /	<b>Mod. licitação:</b>
<b>CNPJ contratada:</b> . . / -	<b>Razão social:</b>
<b>CNPJ contratante:</b> . . / -	<b>Razão social:</b>
<b>Situação inicial:</b>	<b>Situação atual:</b>
<b>Vigência:</b>	<b>Vigência:</b>
<b>Valor:</b>	<b>Valor:</b>
<b>Data-base:</b> / /	<b>Data-base:</b> / /
<b>Nº/Data aditivo atual:</b>	<b>Situação do contrato:</b>

**Observações:** Ainda não foi formalizado o financiamento junto ao BNDES.

**HISTÓRICO DE FISCALIZAÇÕES**

	Mês/ano	Mês/ano	Mês/ano
<b>Obra já fiscalizada pelo Tribunal?</b>	/	/	/
<b>Foram observados indícios de irregularidades graves?</b>			
<b>Processos correlatos</b>			

**Observações:** Não houve nenhuma fiscalização anterior a esta.

**DELIBERAÇÕES ANTES DO INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO**

**Processo:** TCE-PE Nº 1103358-7

**Deliberação:** ALERTA DE RESPONSABILIZAÇÃO GC01 Nº 01/2011.

Alerta o responsável quanto aos indícios de irregularidades identificados no curso da auditoria de análise do Edital da Concorrência Nº 001/2011-CEL/Seplag, tendo como objeto a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO-OPERACIONAL E GERENCIAL À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – SEPLAG, COMPREENDENDO AS ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E AUDITORIA DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DA CONSTRUÇÃO DA ARENA DA COPA”.

**Data:** 13/05/2011

**DELIBERAÇÕES APÓS O INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO**

**Processo:**

**Deliberação:**

**Data:** / /

## 5. ANEXO FOTOGRÁFICO

	
<p>Vista do local onde as fundações já foram concluídas (parte Oeste do estádio)</p>	<p>Fundações em sapatas</p>
	
<p>Vista geral do canteiro (observe-se a lama, devido às chuvas)</p>	<p>Armaduras das estruturas de concreto</p>