

1. APRESENTAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO

Estado / Município: [Brasília / DF](#)

DA FISCALIZAÇÃO

Objeto da fiscalização: [Acompanhamento das obras de reforma e ampliação do Estádio Nacional de Brasília](#)

Tipo de obra: [Estádio](#)

Período abrangido pela fiscalização: [Outubro de 2010 a Novembro de 2010](#)

Órgão fiscalizador: [TCDF](#)

Identificação do processo: [30101/2010-TCDF](#)

DO ÓRGÃO / ENTIDADE FISCALIZADA

Órgão / entidade fiscalizada: [Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil- NOVACAP](#)

2. RESUMO

O Tribunal tratou dos procedimentos licitatórios referentes ao projeto básico, à pré-qualificação e à concorrência propriamente dita no Processo nº 21.886/09-TCDF. Agora trata do acompanhamento do contrato para a execução da obra no Processo nº 30101/2010.

3. ACHADOS DE AUDITORIA

Os achados relativos ao acompanhamento da obra estão resumidos a seguir:

- 1) No que se refere aos recursos orçamentários, a Decisão Nº 1833/2010 não se mostra atendida, haja vista a suspensão do convênio com a Terracap e indefinição da nova fonte de recursos;
- 2) Descumprimento da Decisão nº 1833/2010, que determinou a alteração na composição de preços dos concretos de 20 e 25 Mpa (CPU-73 A-R, CPU-73R-B e CPU 76R) com previsão de utilização da areia artificial disponível na região de Brasília;
- 3) Vulnerabilidade da fiscalização exercida pela Novacap, mostrando-se insuficiente e desaparelhada;
- 4) Devido à existência de “Jogo de Planilha”, foi alertado à Novacap que, nas futuras alterações de quantitativos do objeto do Contrato nº 523/2010-D.E.ASJUR/PRES, quando possível, deve preferir os serviços mais vantajosos para a Administração;
- 5) Determinada diligência à NOVACAP para Informar ao TCDF que destino que está sendo dado aos materiais provenientes das demolições e desmontagens realizadas na obra.

Tais achados ainda serão submetidos à Novacap para manifestação.

4. DADOS DA OBRA E DA FISCALIZAÇÃO

Projeto básico:

Projeto(s) Básico(s) abrangem(m) toda obra?	SIM
Foram observadas divergências significativas entre o projeto básico/executivo e a construção, gerando prejuízo técnico ou financeiro ao empreendimento?	NÃO
Exige licença ambiental?	SIM
Possui licença ambiental?	SIM
Está sujeita ao EIA (Estudo de Impacto Ambiental)?	NÃO

Observações:

Execução física e financeira

Data da vistoria: Outubro/2010	Percentual executado: 0,15%
Data do início da obra: Julho/2010	Data prevista para conclusão: Julho/2013
Situação na data da vistoria: Obra em andamento	
Descrição da execução realizada até a data da vistoria: Execução dos Projetos Executivos, construção do canteiro de obra, demolições, terraplenagem e início das fundações.	

Observações:

Execução financeira / orçamentária

Origem (Estado ou órgão financiador)	Ano	Valor orçado (R\$)	Valor liquidado (R\$)	Créditos autorizados (R\$)
GDF	2010	80.000.000,00	1.076.000,00	80.000.000,00

Observações:

Contratos principais

Nº contrato: Contrato Nº 523/2010 D.E. ASJUR/PRES

Objeto do contrato: obras e serviços visando a adequação às exigências da FIFA para reforma e ampliação da capacidade de público do Estádio Nacional de Brasília, consistindo nos trabalhos de desenvolvimento de projeto executivo dos sistemas especiais de tecnologia, “broad-casting”; execução das obras civis de recuperação estrutural da atual estrutura de arquibancadas, obras civis para adaptação e ampliação das novas arquibancadas, rebaixamento do nível do gramado, construção dos demais ambientes contidos no projeto executivo de engenharia, assim como, a execução das instalações e dos sistemas elétricos, hidráulicos, ar-condicionado e de segurança, conforme Projeto Básico de Engenharia.

Data da assinatura: 19/07/2010

Mod. licitação: Pré-qualificação + Concorrência

CNPJ contratada: 17.262.213/0001-94

Razão social: Consórcio Brasília 2014

CNPJ contratante: 00.037.457/0001-70

Razão social: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil- NOVACAP

Situação inicial:

Situação atual:

Vigência: Outubro de 2013

Vigência:

Valor: R\$ 696.648.486,09

Valor:

Data-base:

Data-base:

Nº/Data aditivo atual:

Situação do contrato:

Observações:

Contratos secundários

Nº contrato:

Objeto do contrato:

CNPJ contratada:

Razão social:

CNPJ contratante:

Razão social:

Situação inicial:

Situação atual

Vigência:

Vigência:

Valor:

Valor:

Data-base:

Data-base:

Nº/Data aditivo atual:

Situação do contrato:

Observações:

Convênios/financiamentos

Nº do SIAFI:

Objeto:

Data assinatura:

Vigência atual:

Data rescisão/suspensão:

Situação atual:

Concedente:

Conveniente:

Valor atual:

Observações:

Histórico de fiscalizações

	Mês/ano	Mês/ano	Mês/ano
Obra já fiscalizada pelo Tribunal?	NOV/2010		
Foram observados indícios de irregularidades graves?	NÃO		
Processos correlatos	21.886/09-TCDF; 23.857/2010-TCDF		

Observações:

Deliberações antes do início da fiscalização

Processo: 21.886/09

Deliberação: Decisão nº 398/2010;

Decisão nº 1833/2010

Data: 23/02/2010

13/05/2010

Deliberações após o início da fiscalização

Processo: 30101/10

Deliberação: 1205/11

Data: 07/04/11

5. ANEXO FOTOGRÁFICO



Demolição



Demolição das Arquibancadas



Retirada da cobertura



Terraplenagem