

Canal do Sertão/AL

Ministério da Integração Nacional

Percentual executado: 46%
Data da vistoria: 22/3/2013
Custo global estimado: R\$ 2.334.798.260,59
Data base: 1/12/2011
Benefício (2013): Já computado em anos anteriores.

Objetos e achados:

Contrato 01/93-CPL-AL

Obras do canal de adução do sistema integrado de aproveitamento dos recursos hídricos para o Sertão Alagoano, trecho do km 0 ao km 45

Valor: R\$ 1.058.325.110.753,20 | Data base: 30/6/1993

Processo TC 003.075/2009-9 - MIN-RC - Acórdão 2860/2008-P

IG-R (2008):

- Superfaturamento decorrente de inconsistências no contrato.
- Sobrepreço decorrente de jogo de planilha.
- Sobrepreço decorrente de inconsistências no contrato.
- Sobrepreço decorrente de BDI excessivo.
- Superfaturamento decorrente de BDI excessivo.
- Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado (serviços, insumos e encargos).
- Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado (serviços, insumos e encargos).



Contrato 10/2007 - CPL-AL

Obras e serviços de execução do Canal Adutor do Sertão Alagoano, trecho compreendido entre os km 45 e km 64,7; sistema e instalações elétricas e de bombeamento relativos à estação elevatória do sistema de adução do canal; e implantação dos perímetros de irrigação Pariconha I e Pariconha II

Valor: R\$ 242.649.866,05 | Data base: 1/6/2010

Processo TC 028.502/2006-5 - MIN-RC - Acórdão 2860/2008-P

IG-R (2008):

- Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado (serviços, insumos e encargos).
- Sobrepreço decorrente de BDI excessivo.

Obras do Terminal Fluvial de Barcelos/AM

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT

Percentual executado: 39%

Data da vistoria: 5/6/2013

Custo global estimado: R\$ 12.462.192,21

Data base: 1/1/2009

Benefício (2013): Já computado em anos anteriores.

Objetos e achados:

Contrato 7/2010

Execução de obras e serviços de engenharia para a implantação de porto no Município de Barcelos/AM

Valor: R\$ 12.462.192,21 | Data base: 28/1/2009

Processo TC 009.116/2012-5 - MIN-ASC - Acórdão 687/2013-P

IG-R (2012):

- Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.



Trens Urbanos de Salvador/BA: Lapa - Pirajá

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Percentual executado: 75%

Data da vistoria: 22/4/2013

Custo global estimado: R\$ 430.525.892,03

Data base: 1/5/1999

Benefício (2013): Já computado em anos anteriores.

Objetos e achados:

Contrato 10/2004

Fornecimento e implantação dos sistemas de sinalização, controle, telecomunicações e de material rodante do Metrô de Salvador

Valor: R\$ 55.438.836,74 | Data base: 1/9/2004

Processo TC 007.162/2006-0 - MIN-ASC - Acórdão 2369/2006-P

IG-R (2006):

- Ausência de planilha orçamentária de quantitativos e preços unitários referentes ao projeto executivo

Contrato SA-01

Obras civis de implantação do Metrô de Salvador/BA.

Valor: R\$ 430.500.000,00 | Data base: 1/5/1999

Processo TC 002.588/2009-0 - MIN-ASC - Acórdão 2873/2008-P

IG-R (2007):

- Superfaturamento



Trens Urbanos de Fortaleza/CE - Implantação Trecho Sul

Companhia Brasileira de Trens Urbanos

Percentual executado: 99%

Data da vistoria: 15/5/2013

Custo global estimado: R\$ 736.379.883,39

Data base: 1/11/1997

Benefício (2013): Já computado em anos anteriores.

Objetos e achados:

Contrato 014/98

Execução das obras civis e sistemas fixos e móveis (material rodante) do 1º Estágio do METROFOR, e da variante de carga trecho norte-sul

Valor: R\$ 637.277.594,89 | Data base: 1/11/1997

Processo TC 008.122/2006-9 - MIN-RC - Acórdão 2153/2013-P

IG-R (2006):

- Superfaturamento



Construção da Ferrovia Norte-Sul/GO

Valec - Engenharia Construções e Ferrovias S.A.

Percentual executado: 87%

Data da vistoria: 1/5/2013

Custo global estimado: R\$ 1.201.497.292,40

Data base: 1/11/2004

Benefício (2013): Já computado em anos anteriores.

Objetos e achados:

Contrato 60/2009

Execução sob o regime de empreitada por preço unitário, de obra de infraestrutura e superestrutura ferroviárias e obras de arte especiais, no trecho de 105 km, compreendido entre o Pátio de Santa Izabel e o Pátio de Uruaçu/GO, relativo ao Lote 4

Valor: R\$ 232.212.716,49 | Data base: 1/11/2004

Processo TC 011.287/2010-1 - MIN-AC - Acórdão 2478/2010-P

IG-R (2010):

- Superfaturamento decorrente de quantitativo inadequado.

Contrato 58/2009

Execução, sob o regime de empreitada por preço unitário, de obra de infraestrutura e superestrutura ferroviárias e obras de arte especiais, no trecho de 52 km, compreendido entre Ouro Verde de Goiás e o Pátio de Jaraguá/GO, relativo ao Lote 2

Valor: R\$ 145.528.873,21 | Data base: 1/11/2004

Processo TC 011.287/2010-1 - MIN-AC - Acórdão 2478/2010-P

IG-R (2010):

- Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.



Contrato 21/2001

Obra de infraestrutura e superestrutura ferroviária no trecho Anápolis-Porangatu, no subtrecho compreendido entre o km 0,00 e o km 40,074 (GO) - Lote Sem Número, localizado entre os Lotes 1 e 2 da FNS/GO

Valor: R\$ 110.052.079,70 | Data base: 1/7/2001

Processo TC 021.283/2008-1 - MIN-AC - Acórdão 593/2009-P

IG-R (2008):

- Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado (serviços, insumos e encargos).

Contrato 13/2006

Obra de infraestrutura e superestrutura ferroviárias e obras de arte especiais na Ferrovia Norte-Sul/GO, no trecho de 105 km, compreendido entre o Pátio de Santa Isabel e o Pátio de Uruaçu/GO - Lote 4

Valor: R\$ 291.278.259,16 | Data base: 1/11/2004

Processo TC 021.283/2008-1 - MIN-AC - Acórdão 593/2009-P

IG-R (2008):

- Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado (serviços, insumos e encargos).

Contrato 14/2006

Obra de infraestrutura e superestrutura ferroviárias e obras de arte especiais na Ferrovia Norte-Sul/GO, no trecho de 12 km, compreendido entre o Porto Seco de Anápolis e o Viaduto sobre a GO-222 em Anápolis/GO - Lote 1

Valor: R\$ 106.091.988,46 | Data base: 1/11/2004

Processo TC 021.283/2008-1 - MIN-AC - Acórdão 593/2009-P

IG-R (2008):

- Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado (serviços, insumos e encargos).

Contrato 15/2006

Obra de infraestrutura e superestrutura ferroviárias e obras de arte especiais na Ferrovia Norte-Sul/GO, no trecho de 52 km, compreendido entre Ouro Verde de Goiás e o Pátio de Jaraguá/GO - Lote 2

Valor: R\$ 126.307.004,12 | Data base: 1/11/2004

Processo TC 021.283/2008-1 - MIN-AC - Acórdão 593/2009-P

IG-R (2008):

- Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado (serviços, insumos e encargos).

Contrato 16/2006

Obra de infraestrutura e superestrutura ferroviárias e obras de arte especiais na Ferrovia Norte-Sul/GO, no trecho de 71 km, compreendido entre o Pátio de Jaraguá/GO e o Pátio de Santa Izabel, próximo à cidade de Rialma/GO - Lote 3

Valor: R\$ 205.806.314,91 | Data base: 1/11/2004

Processo TC 021.283/2008-1 - MIN-AC - Acórdão 593/2009-P

IG-R (2008):

- Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado (serviços, insumos e encargos).

Construção da Refinaria Abreu e Lima em Recife/PE

RNEST

Percentual executado: 65%

Data da vistoria: 26/03/2013

Custo global estimado: R\$ 12.190.207.160,85

Data base: 1/9/2011

Benefício (2013): Já computado em anos anteriores.

Objetos e achados:

Contrato 0800.0033808.07.2

Projeto e execução de terraplenagem e serviços complementares de drenagens, arruamento e pavimentação.

Valor: R\$ 534.171.862,30 | Data base: 22/6/2007

Processo TC 008.472/2008-3 - MIN-VC - Acórdão 3044/2008-P

IG-R (2008):

- Superfaturamento decorrente de preços excessivos frente ao mercado (serviços, insumos e encargos).



Construção e Recuperação de Obras de Infraestrutura Hídrica - Construção da Adutora Pirapama/PE

Ministério da Integração Nacional

Percentual executado: 100%

Data da vistoria: 28/03/2013

Custo global estimado: R\$ 671.107.355,05

Data base: 29/10/2012

Benefício (2013): Já computado em anos anteriores.

Objetos e achados:

Contrato CT.OS.07.0.0467

Execução, pelo regime de empreitada por preços unitários, das obras e serviços de implantação do Sistema Produtor Pirapama, inclusive com o fornecimento dos materiais e equipamentos.

Valor: R\$ 643.051.159,86 | Data base: 23/8/2007

Processo TC 044.443/2012-9 - MIN-VC - Acórdão 157/2009-P

IG-R (2008):

- Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado (serviços, insumos e encargos).



Obras de melhoria no Complexo Esportivo Canarinho/RR

Ministério do Esporte

Percentual executado: 19%
Data da vistoria: 25/3/2013
Custo global estimado: R\$ 36.440.829,38
Data base: 22/3/2013
Benefício (2013): R\$ 6.540.962,67

Objetos e achados:

Contrato de repasse 754696

Execução de melhoria da infraestrutura do Complexo Esportivo Canarinho, no Estado de Roraima.

Valor: R\$ 28.950.000,00 | Data base: 31/12/2010

Processo TC 003.714/2013-6 - MIN-MBC - Acórdão 2088/2013-P

IG-R (2013):

- Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.
- Sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado.

Contrato 03

Execução de obras de engenharia visando a melhoria da infraestrutura do Complexo Esportivo Canarinho, no Estado de Roraima.

Valor: R\$ 35.686.829,38 | Data base: 22/11/2011

Processo TC 003.714/2013-6 - MIN-MBC - Acórdão 2088/2013-P

IG-R (2013):

- Sobrepreço decorrente de preços excessivos frente ao mercado.
- Sobrepreço decorrente de quantitativo inadequado.



