

INFRAESTRUTURA



AUDITORIA DE CONFORMIDADE NAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE 24 ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DE BETIM/MG

O QUE O TCU FISCALIZOU?

O TCU realizou auditoria de conformidade nas obras de contenção de 24 encostas em setores do município de Betim, Minas Gerais. As intervenções são financiadas com recursos oriundos do Termo de Compromisso 398478-71/2012, no valor aproximado de R\$ 23,1 milhões. As obras são de responsabilidade da Empresa de Construções, Obras, Serviços, Projetos, Transportes e Trânsito de Betim (ECOS) - autarquia vinculada à Prefeitura Municipal de Betim/MG.

As intervenções de engenharia fiscalizadas encontram-se distribuídas em 23 áreas/logradouros do município e irão beneficiar um total de 875 famílias residentes em locais de risco alto e muito alto de deslizamentos nas encostas, mitigando a probabilidade de desastres com perda de bens e vidas humanas. As áreas foram previamente selecionadas pela Defesa Civil do município, que considerou para a seleção mapeamento de risco, aliando-se, no âmbito dos levantamentos, aspectos geológicos-geotécnicos e a vulnerabilidade social.



Solo grampeado - Rua Vila Real/Pontes de Lima, Granja São João

O QUE O TCU ENCONTROU?

O TCU analisou os projetos básicos das obras, avaliando a tempestividade e o detalhamento de soluções de engenharia. Também analisou o processo de licitação, RDC 02/2019, os Contratos ECOS 42 e 43/2019, bem como observou o estágio da execução físico-financeira das intervenções.

Foi apontada baixa execução físico-financeira do objeto, cerca de 27,26%, mesmo decorridos 9 anos da celebração do termo de compromisso. Constatou-se, também, que as obras se encontram paralisadas e sem previsão de retomada a curto prazo.

Entre as principais causas da baixa execução e da paralisação pode-se elencar: atrasos na emissão do Laudo de Análise do Empreendimento, da Síntese do Projeto Aprovado, da Verificação do Resultado do Processo Licitatório e Autorização de início de obra. Bem como projetos básicos deficientes e defasados; descompasso entre o cronograma orçamentário e de desembolso financeiro da concedente, Sedec/MDR, em relação aos prazos dos contratos firmados pelo município para as intervenções.

O QUE O TCU DECIDIU?

O Processo aguarda deliberação do Plenário do TCU. O relatório apresentado pela Unidade Técnica propôs cientificar a Prefeitura municipal de Betim/MG e Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional sobre o baixo percentual de execução das intervenções, sobre a paralisação das obras, bem como sobre o descompasso entre a previsão orçamentária e o cronograma de desembolso financeiro.



Solo Grampeado - Rua Vila Real (Beco) - Bairro São João

BENEFÍCIOS

O trabalho visa contribuir com a efetividade da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, por meio do atingimento das metas e funcionalidades esperadas para as obras de contenção de encostas, podendo beneficiar, na localidade, cerca de 875 famílias, as quais experimentarão a redução dos riscos de desastres naturais, bem como ganhos em segurança, acessibilidade e mobilidade, contribuindo, desta forma, para uma melhor qualidade de vida.

DADOS DO PROCESSO

Relator: Ministro Walton Alencar

TC: 019.163/2021-5

Unidade Responsável: SeinfraUrbana

- www.facebook.com/tcuoficial
- www.youtube.com/tcuoficial
- www.twitter.com/tcuoficial

WWW.TCU.GOV.BR