



República Federativa do Brasil

Tribunal de Contas da União

MINISTROS

Augusto Nardes (Presidente)

Aroldo Cedraz de Oliveira (Vice-presidente)

Valmir Campelo

Walton Alencar Rodrigues

Benjamin Zymler

Raimundo Carreiro

José Jorge

José Múcio Monteiro

Ana Arraes

MINISTROS-SUBSTITUTOS

Augusto Sherman Cavalcanti

Marcos Bemquerer Costa

André Luís de Carvalho

Weder de Oliveira

MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TCU

Lucas Rocha Furtado (Procurador-Geral)

Paulo Soares Bugarin (Subprocurador-geral)

Cristina Machado da Costa e Silva (Subprocuradora-geral)

Marinus Eduardo de Vries Marsico (Procurador)

Júlio Marcelo de Oliveira (Procurador)

Sérgio Ricardo Costa Caribé (Procurador)

Relatório e Parecer Prévio sobre as Contas
do Governo da República
Exercício de 2012

**PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO
CRESCIMENTO (PAC) - TABELAS**

CONTEÚDO

TABELA 1

PREVISÃO DE INVESTIMENTOS DAS OBRAS POR FONTE DE RECURSOS (CONCLUSÃO ATÉ 2014); 3

TABELA 2

EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DAS AÇÕES CONCLUÍDAS DO EIXO TRANSPORTES; 4

TABELA 3

EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DAS AÇÕES CONCLUÍDAS DO EIXO ENERGIA; 6

TABELA 4

EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DAS AÇÕES CONCLUÍDAS DO EIXO MINHA CASA MINHA VIDA; 8

TABELA 5

EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DAS AÇÕES CONCLUÍDAS DO EIXO ÁGUA E LUZ PARA TODOS; 9

TABELA 6

EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DAS AÇÕES CONCLUÍDAS DO EIXO CIDADE MELHOR; 10

TABELA 7

EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA DO EIXO COMUNIDADE CIDADÃ; 11

TABELA 1
Previsão de Investimentos das Obras por fonte de recursos (Conclusão até 2014)

R\$ bilhões

Tipo	Estatais	Setor Privado	Financiamento ao setor privado	OGU	Financiamento ao Setor Público	Contrapartida de Estados e Municípios	TOTAL
Total Energia	166,16	91,21	27,90	1,40	-	-	286,66
Petróleo e Gás Natural	143,64	25,72	-	0,64	-	-	170,01
Geração de Energia Elétrica	13,57	50,72	-	0,12	-	-	64,41
Transmissão de Energia Elétrica	7,83	10,76	-	-	-	-	18,59
Marinha Mercante	-	3,10	27,90	-	-	-	31,00
Combustíveis Renováveis	0,68	0,22	-	-	-	-	0,90
Eficiência Energética	0,44	0,68	-	-	-	-	1,12
Geologia e Mineração - Cprm	-	-	-	0,63	-	-	0,63
Total Transportes	3,65	43,09	-	59,85	0,90	0,06	107,56
Rodovias	-	8,06	-	42,65	-	-	50,71
Ferrovia	0,37	31,66	-	10,06	-	0,005	42,09
Aeroporto	3,28	2,99	-	0,97	-	-	7,25
Porto	0,004	0,38	-	3,84	-	-	4,22
Hidrovia	-	-	-	1,43	-	0,06	1,49
Equipamentos - Estradas Vicinais	-	-	-	0,90	0,90	-	1,80
Total Minha Casa, Minha Vida	-	10,40	176,00	66,66	1,14	1,47	255,67
Financiamento SBPE	-	-	176,00	-	-	-	176,00
Urbanização de Assentamentos Precários	-	-	-	4,47	1,14	1,47	7,08
MCMV II	-	10,40	-	62,19	-	-	72,59
Total Água e Luz para Todos	7,97	1,04	-	11,99	1,97	0,39	23,36
Recursos Hídricos	-	-	-	10,45	-	0,39	10,84
Água em Áreas Urbanas	-	-	-	1,23	1,97	-	3,20
Luz para Todos	7,97	1,04	-	0,31	-	-	9,32
Total Cidade Melhor	-	-	-	8,42	12,52	0,02	20,96
Saneamento	-	-	-	3,54	4,11	-	7,65
Prevenção em áreas de risco - drenagem e contenção de encostas	-	-	-	1,88	1,18	-	3,06
Mobilidade Urbana e metrô	-	-	-	3,00	3,73	0,02	6,75
Pavimentação - Social e Urbana	-	-	-	-	3,50	-	3,50
Total Comunidade Cidadã	-	-	-	14,21	-	-	14,21
Creches e pré-escolas	-	-	-	5,07	-	-	5,07
UBS	-	-	-	2,20	-	-	2,20
UPA	-	-	-	1,08	-	-	1,08
Quadras Esportivas nas Escolas	-	-	-	3,36	-	-	3,36
Praças do PAC	-	-	-	0,90	-	-	0,90
Postos de Polícia Comunitária	-	-	-	1,60	-	-	1,60
Total do PAC	177,79	145,73	203,90	162,53	16,53	1,94	708,43

Fonte: Sepac/MPOG.

TABELA 2
Execução físico-financeira das ações concluídas do Eixo Transportes

Tipo de Investimento	Unidade de Medida	Meta Física até 2014		Alcance das Metas Físicas das ações concluídas até 31/12/2012	Alcance das metas / metas no balanço de 2 anos (%)	Execução Financeira das obras concluídas até 31/12/2012 (R\$ milhões)
		Original (1o Balanço do PAC 2)	Balanço de 2 anos do PAC 2			
Rodovia						9.248
Manutenção*	km	55.000	53.600	53.381	99,59	6.959
Adequação/Duplicação	km	3.238	1.779	620	34,84	1.012
Construção/Pavimentação	km	4.993	3.483	848	24,34	782
	pontes	-	11	11	100,00	21
Estudos e Projetos Contínuos**	km	32.000	45.570	41.650	91,40	420
Estudos e Projetos	unidade	6	5	1	20,00	0
Balanças	Balanças	157	161	-	0,00	0
Sinalização Pro-sinal	km	67.260	27.101	27.101	100,00	0
BR legal	km contratados		53.600	-	0,00	0
Concessões	km	2.248	2.229	-	0,00	0
Controle de Velocidade	km	-	2.696	1.352	50,15	54
Ferrovia						453
Construção	km	4.479	3.516	459	13,05	411
Adequação	km	10	10	-	0,00	0
Estudos e Projetos	unidade	13	10	6	60,00	42
Porto						297
Dragagem e Derrocamento***	m	(296)	(153)	(16)	10,45	0****
	unidade	-	7	7	100,00	149
Construção/Ampliação/Recuperação de Berços e Cais	m	869	869	590	67,89	24
	unidade	4	4	1	25,00	44
Infraestrutura portuária	m	1.755	1.995	-	0,00	0
	unidade	11	9	1	11,11	79
	1000 m2	150	150	-	0,00	0
	1000 m3	1.104	1.104	1.104	100,00	0
Acessos Terrestres	unidade	1	1	-	0,00	0
	km	5	5	-	0,00	0
Estudos e Projetos	unidade	54	8	1	12,50	0
Terminal de Passageiros	unidade	6	4	-	0,00	0
Inteligência Logística	unidade	4	82	3	3,66	0
Aeroporto						17.367
Pátio	m²	97.041	109.719	-	0,00	0
Terminal de passageiros	m²	853.109	1.177.484	331.600	28,16	362
	unidade	4	2	1	50,00	6
Pista	m	18.172	1.372	452	32,94	45
	m²	947	99.675	99.675	100,00	18

Tipo de Investimento	Unidade de Medida	Meta Física até 2014		Alcance das Metas Físicas das ações concluídas até 31/12/2012	Alcance das metas / metas no balanço de 2 anos (%)	Execução Financeira das obras concluídas até 31/12/2012 (R\$ milhões)
		Original (1o Balanço do PAC 2)	Balanço de 2 anos do PAC 2			
Pista e pátio	m²	-	784.529	-	0,00	0
	unidade	1	1	1	100,00	0
Terminal de Carga	m²	84.566	34.682	5.000	14,42	18
Estudos e Projetos	unidade	5	2	-	0,00	0
Terminal de Passageiro - estrutura modular	m²	10.035	9.375	9.375	100,00	31
Torre de Controle	m	748	36	-	0,00	0
	m²	-	748	-	0,00	0
Concessão	aeroportos	-	4	4	100,00	16.888
Hidrovia						36
	Porto	2	1	-	0,00	0
Construção de Terminais Hidroviários	Adequação - Porto	1	1	-	0,00	0
	Terminal	44	26	-	0,00	0
	1000 m3	234.472	4.210	-	0,00	0
Dragagem, Derrocamento e Sinalização	km	2.274	2.356	-	0,00	0
	Intervenção	-	7	-	0,00	0
	unidade	9	1	-	0,00	0
Construção de Eclusas	intervenção	-	1	-	0,00	0
	Estudo	-	1	-	0,00	0
Estudos e Projetos	unidade	17	11	-	0,00	0
Dragagem, Derrocamento e Obra em Ponte	intervenção	-	14	2	14,29	36
Equipamentos - Estradas Vicinais						211
Retroescavadeira	municípios	4.500	4.855	1.275	26,26	211
Motoniveladoras	municípios	-	4.855	-	0,00	0
Defesa e Segurança Nacional - Equipamentos						48
Caminhões	unidade	-	7.624	89	1,17	48
Viaturas	unidade	-	2.223	-	0,00	0
Astros 2020	unidade	-	20	-	0,00	0
Blindado	unidade	-	86	-	0,00	0
Motocicletas	unidade	-	522	-	0,00	0
Total do Eixo						27.662

Fonte: Sepac/MPOG.

* Meta anual - o valor executado de manutenção contempla também o de sinalização

**Computados na meta e no alcance da meta apenas o Crema 2a Etapa

***Valor negativo – refere-se a medição com base no nível do mar.

**** A ação concluída é oriunda do PAC 1 e seu valor já foi contabilizado no programa anterior, não sendo contabilizado no PAC 2 para evitar dupla contagem.

TABELA 3
Execução físico-financeira das ações concluídas do Eixo Energia

Tipo de Investimento	Unidade de Medida	Meta Física até 2014		Alcance das Metas Físicas das ações concluídas até 31/12/2012	Execução Financeira das concluídas até 31/12/2012 (R\$ bilhões)
		Original (1º Balanço do PAC 2)	Balanço de 2 anos do PAC 2		
Geração de Energia Elétrica					15,82
Geração (global)	MW	24.733	23.486	6.823	15,82
EVTE - EIA - RIMA - Aproveitamentos Hidrelétricos	Unidade/Estudo	1	1	-	
	Mega Watt (em estudo)	19.915	16.542	-	
Inventário	MW (em inventário)	10.850	10.850	3.650	0,003
Transmissão de Energia Elétrica					3,85
Linha de transmissão	Km	17.340	18.766	4.570	2,27
Subestação	MVA	26.773	31.326	13.978	1,58
Petróleo e Gás Natural					69,82
	Mil Barris Dia	740	740	480	10,85
Campos e Plataformas	Milhões m³/Dia	15	15	15	0,62
	Km	539	539	201	0,97
	Teste Longa Duração	14	19	19	1,10
Desenvolvimento da Produção	Mil Barris por Dia (média anual)	n/d	1.958	1.958	18,75
	Mil m³ por Ano	200	200	200	0,07
Fertilizantes	Mil Toneladas Ano	1.210	1.526	-	-
	Toneladas Ano	303	-	-	-
	Amostra	9.400	5.000	1.000	0,002
Pesquisa Exploratória	Ponto	5.000	903.580	-	-
	Km	24.499.400	11.900	-	-
	km²	10.000	10.000	-	-
Dutos e Terminais	Mil Barris Dia	420	-	-	-
	Mil m³ Ano	4	-	-	-
	Toneladas Dia GLP	-	2.400	2.400	1,26
	Unidade	3	2	-	-
Exploração Pré e Pós-Sal	Unidade	2	2	2	20,43
Novas Refinarias e Petroquímica	Mil Barris por Dia	230	6	6	0,10
	Mil Toneladas Ano	700	700	700	4,21
Refino - Modernização e Ampliação	Unidade	14	16	10	9,84
Navios e Sondas de Perfuração	Navio	29	4	3	-
	Plataforma	2	2	1	0,20
	Milhões m³/dia	57	77	15	0,41
Gás Natural (1)	Km	194	277	194	0,85
	Toneladas Dia GLP	2.400	-	-	-
	Unidade	1	2	2	0,15

Tipo de Investimento	Unidade de Medida	Meta Física até 2014		Alcance das Metas Físicas das ações concluídas até 31/12/2012	Execução Financeira das concluídas até 31/12/2012 (R\$ bilhões)
		Original (1º Balanço do PAC 2)	Balanço de 2 anos do PAC 2		
Combustíveis Renováveis					-
Alcooduto e Poliduto	Km	7.440	342	-	-
	Mil m³ Ano	-	7.440	-	-
Biodiesel	Mil m3 Ano	120	120	-	-
Etanol	Mil m3 Ano	160	489	-	-
Eficiência Energética					-
Eficiência Energética	a definir	a definir	a definir	-	-
Geologia e Mineração					-
Gestão da Informação - Estudo	Unidade	11	11	-	-
	Poço	100	100.000	-	-
Levantamentos - Estudo	km2	6.729.589	7.833.000	-	-
	Estudos	-	136	-	-
Suporte Laboratorial - Estudo	Unidade	218	821	-	-
	Unidade	4	4	-	-
Marinha Mercante					18,63
Estaleiros e Embarcações	R\$ bilhões em financiamento contratado	31,00	31,00	18,63	-
Estaleiro	Estaleiro			15	6,72
Embarcações - Apoio à Plataforma, à navegação e carga	Embarcação		não definido	244	11,91
Total do Eixo					108,12

Fonte: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG.

*Meta repactuada.

TABELA 4
Execução físico-financeira das ações concluídas do Eixo Minha Casa Minha Vida

Tipo de Investimento	Unidade de Medida	Meta Física até 2014		Alcance das Metas Físicas das ações concluídas até 31/12/2012	Execução Financeira das concluídas até 31/12/2012 (R\$ bilhões)
		Original (1º Balanço do PAC 2)	Balanço de 2 anos do PAC 2		
Financiamento SBPE					151,63
Financiamento SBPE	R\$ Bilhões	176,00	176,00	151,63	151,63
	Contratos	Não definida		894.641	
Urbanização de Assentamentos Precários					0,13
Urbanização de Assentamentos Precários*	R\$ Bilhões	7,08	5,78	0,13	-
Provisão Habitacional	Famílias Beneficiadas			11.912	0,06
Urbanização (Estudos e projetos)	Estudo e/ou Projeto			1	0,0001
Urbanização	Famílias Beneficiadas			32.415	0,05
Planos Locais de Habitação de Interesse Social	Plano		Não definida	721	0,02
Assistência Técnica	Assistência Técnica			54	0,001
Lotes Urbanizados	Famílias Beneficiadas			710	0,001
Desenvolvimento Institucional	Desenvolvimento Institucional			-	-
Requalificação de Imóveis	Famílias Beneficiadas			42	0,0005
MCMV 2					36,31
MCMV 2	R\$ Bilhões - subsídio contratado	72,59	91,39	36,31	36,31
	Unidades Habitacionais contratadas	2.000.000	2.400.000	1.274.578	
Total do Eixo					188,08

Fonte: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

* A meta física até 2014 corresponde aos valores financeiros relativos às ações com previsão de conclusão até 2014.

TABELA 5
Execução Físico-financeira das ações concluídas do Eixo Água e Luz para Todos

Tipo de Investimento	Unidade de Medida	Meta Física até 2014		Alcance das Metas Físicas das ações concluídas até 31/12/2012	Execução Financeira das concluídas até 31/12/2012 (R\$ bilhões)
		Original (1º Balanço do PAC 2)	Balanço de 2 anos do PAC 2		
Luz para Todos					1,96
Luz para Todos	Ligações	813.000	715.939	367.993	1,96
Recursos Hídricos					0,22
Água para todos	unidade - poços/sistemas	568	489	191	0,02
Drenagem	unidade - obras	20	20	7	0,05
	m3	-	-	-	-
	unidade	74	69	-	-
Infraestrutura de Abastecimento	projeto	-	1	-	-
	intervenção	-	64	-	-
	m3	4.068.529.699	2.240.307.900	88.770.000	0,01
	km	1.725	2.452	564	0,11
Integração de bacias	Famílias Beneficiadas	-	55.281	-	-
	km	1.605	1.164	326	-
	unidade	25	25	-	-
	hectare	222.191	154.521	4.100	-
Irrigação	m3	61.110.000	-	-	-
	km	70	-	-	-
	projeto	-	17	-	-
Revitalização de bacias	unidade	3	15	1	-
	unidade	465	435	51	0,03
Estudos e Projetos - Recursos Hídricos	unidade	-	6	-	-
Água em Áreas Urbanas					0,15
Água em áreas urbanas*	R\$ Bilhões	3,20	3,32	0,11	-
	Famílias Beneficiadas			1.007.098	0,14
Abastecimento de Água	Escola Beneficiada		Não definida	0,00005	
	Comunidade Beneficiada		3	0,001	
	Laboratório Apoiado		16	0,003	
	unidade		3	0,002	
Estudos e Projetos	unidade			0,002	
Combate à Seca					0,23
Obras e Equipamentos - Plano BSM	em definição	-	em apuração	em apuração	0,23
Segurança Alimentar					0,61
Segurança Alimentar e Nutricional	em definição	-	em apuração	em apuração	0,61
Total do Eixo					3,17

Fonte: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG).

*A meta física até 2014 corresponde aos valores financeiros relativos às ações com previsão de conclusão até 2014.

TABELA 6
Execução físico-financeira das ações concluídas do Eixo Cidade Melhor

Tipo de Investimento	Unidade de Medida	Meta Física até 2014		Alcance das Metas Físicas das ações concluídas até 31/12/2012	Execução Financeira das concluídas até 31/12/2012 (R\$ bilhões)
		Original (1o Balanço do PAC 2)	Balanço de 2 anos do PAC 2		
Saneamento					0,65
Saneamento*	R\$ Bilhões	7,65	7,44	0,65	-
Desenvolvimento Institucional	unidade			4	0,02
Esgotamento Sanitário	Famílias Beneficiadas			2.390	0,00
Esgotamento Sanitário	Famílias Beneficiadas			822.301	0,53
Esgotamento Sanitário	Comunidade Beneficiada			2.233	0,003
Estudos e Projetos	unidade			32	0,01
Manejo de Resíduos Sólidos	Famílias Beneficiadas	Não definida		118.050	0,03
Saneamento Integrado	Famílias Beneficiadas			25.417	0,05
Drenagem	Famílias beneficiadas			1.906	0,001
Melhorias habitacionais para combate à doença de Chagas	Famílias Beneficiadas			5.085	0,01
Resíduos Sólidos	Famílias Beneficiadas			4.560	0,001
Prevenção de áreas de risco					0,23
Contenção de encostas e drenagem*	R\$ Bilhões	3,06	3,15	0,23	-
Obras de contenção de encostas	famílias beneficiadas				
Manejo de águas pluviais	famílias beneficiadas	Não definida		246.401	0,23
Estudos e Projetos	unidade			-	-
Contenção de Cheias	famílias beneficiadas			-	-
Mobilidade Urbana					0,12
Mobilidade Urbana - selecionado	R\$ Bilhões	6,75	53,30	46,10	0,12
Metrô	km	131	121	34	-
Metrô	unidade	15	15	1	-
Trem Urbano	km	9	9	-	-
Pavimentação					0,04
Pavimentação de Vias Urbanas - selecionado	R\$ Bilhões	-	14,70	1,50	0,04
Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais					0,01
Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais	Em definição	-	Em definição	Em apuração	0,01
Total do Eixo					1,06

Fonte: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MPOG.

*A meta física até 2014 corresponde aos valores financeiros relativos às ações com previsão de conclusão até 2014.

TABELA 7
Execução físico-financeira do Eixo Comunidade Cidadã

Tipo de Investimento	Unidade de Medida	Meta Física até 2014		Alcance das Metas Físicas das ações concluídas até 31/12/2012	Execução Financeira das concluídas até 31/12/2012 (R\$ milhões)
		Original (1º Balanço do PAC 2)	Balanço de 2 anos do PAC 2		
CEUs	milhões R\$ - selecionado	1.600	1.600	801	1,19
Creches e pré-escolas	milhões R\$ - selecionado	7.600	7.600	3.400	24,61
UBS	milhões R\$ - selecionado	6.454	2.260	1.109	12,47
UPA	milhões R\$ - selecionado	2.600	1.000	223	16,40
Quadras Esportivas nas Escolas	milhões R\$ - selecionado	4.100	4.100	1.568	44,13
Postos de Polícia Comunitária	milhões R\$ - selecionado	1.600	-	-	0,00
Saúde Básica - Equipamentos					22,31
Ambulância	unidade	-	2.180	750	18,41
Micro-ônibus	unidade	-	20	-	0,00
Furgão	unidade	-	88	31	3,90
Educação Básica					0,00
Ônibus Escolar	unidade	-	2.500	-	0,00
Total do Eixo					121,11

Fonte: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG).

* No 1º balanço do PAC 2, as metas estabelecidas para UBS e UPA foram divulgadas com a previsão de despesas de custeio. Nos balanços subsequentes, esse valor foi retirado.

Responsabilidade Editorial

Secretaria-Geral de Controle Externo
Secretaria de Macroavaliação Governamental

Adaptação Final

Secretaria-Geral da Presidência
Instituto Serzedello Corrêa
Centro de Documentação
Editora do TCU

Design

Editora do TCU

Fotos da Capa

[Aeroporto] | Arquivo - Infraero
[Bomba de Combustível] | Arquivo - Portal Quarto poder
[Ambulâncias] | Arquivo - Agência de Notícias do Estado do Paraná
[Gestante] | Arquivo SMCS - César Brustolin/Agência de Notícias do Estado do Paraná
[Pesquisadores] | Arquivo SEED - Giuliano Gomes/Agência de Notícias do Estado do Paraná
[Transporte escolar] | Arquivo SEED - Giuliano Gomes/Agência de Notícias do Estado do Paraná
[Rodovia caminhão] | Arquivo SEIL - Jorge Woll/Agência de Notícias do Estado do Paraná
[Metalúrgico] | Orlando Kissner/Agência de Notícias do Estado do Paraná
[Rodovia] | Arquivo - DER
[Laboratório] | Arquivo SESP/Agência de Notícias do Estado do Paraná
[Agência INSS] | Agência de Notícias do Estado do Paraná

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Secretaria de Macroavaliação Governamental

SAFS Quadra 4 Lote 1

Edifício Anexo II Sala 454

70.042-900 Brasília - DF

Fones (61) 3316 7766/7285

Fax (61) 3316 7536

Ouvidoria

Fone 0800 644 1500

ouvidoria@tcu.gov.br

Impresso pela Sesap/Segedam



Negócio

Controle externo da Administração Pública e da gestão dos recursos públicos federais

Missão

Controlar a Administração Pública para contribuir com seu aperfeiçoamento em benefício da sociedade

Visão

Ser reconhecido como instituição de excelência no controle e no aperfeiçoamento da Administração Pública

