1. APRESENTAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO

Estado / Município: Brasília / DF

DA FISCALIZAÇÃO

Objeto da fiscalização: Aeroporto Internacional de Brasília - Presidente Juscelino Kubitschek (DF)

Tipo de obra: Aeroporto

Órgão fiscalizador: TCU

Identificação processo: TC nº 006.285/2010-4

DO ÓRGÃO / ENTIDADE FISCALIZADA

Órgão / entidade fiscalizada: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO

As informações contidas neste relatório são de responsabilidade do órgão fiscalizador.

2. RESUMO

As informações deste relatório foram provenientes de diligência junto à INFRAERO (CF nº 006.285/2010-4 em resposta ao Ofício nº 110/2010-TCU/SECOB-3). Processo: TC nº 006.285/2010-4. Quando da fiscalização da obra pelo Tribunal, as informações serão aferidas.

3. ACHADOS DE AUDITORIA

Tipificação do achado:

Situação encontrada:

Objetos (Contrato) nos quais o achado foi constatado:

Esclarecimentos dos responsáveis / Manifestação do gestor:

Conclusão da equipe / Manifestação da equipe e proposta de encaminhamento:

As informações contidas neste relatório são de responsabilidade do órgão fiscalizador.

4. DADOS DA OBRA E DA FISCALIZAÇÃO

Projeto básico:

Projeto(s) Básico(s) abrange(m) toda obra?	
Foram observadas divergências significativas entre o projeto básico/executivo e a construção, gerando prejuízo técnico ou financeiro ao empreendimento?	
Exige licença ambiental?	
Possui licença ambiental?	
Está sujeita ao EIA (Estudo de Impacto Ambiental)?	

Observações: Projetos básico e executivo da "Reforma e ampliação sul do terminal de passageiros e pátio (Fase 1 abr/13) e (Fase 2 jun/15)" contratados e em andamento.

Execução física e financeira

Data da vistoria:	**Percentual executado:** 0%
Data do início da obra: Edital previsto para mai-10	**Data prevista para conclusão:** 06/2015
Situação na data da vistoria:	
Descrição da execução realizada até a data da vistoria:	

Observações:

Execução financeira / orçamentária

Origem (Estado ou órgão financiador)	Ano	Valor orçado (R$)	Valor liquidado (R$)	Créditos autorizados (R$)

Observações:

As informações contidas neste relatório são de responsabilidade do órgão fiscalizador.

Contratos principais

Nº contrato: Edital para contratação da obra prevista para mai-10

Objeto do contrato: Reforma e ampliação sul do terminal de passageiros e pátio (Fase 1 abr/13) e (Fase 2 jun/15)

Data da assinatura:

CNPJ contratada:

CNPJ contratante:

Situação inicial: edital ainda não publicado

Vigência: set-10 à jun-15 (previsto)

Valor: 748 milhões (previsto)

Data-base:

Mod. licitação:

Razão social:

Razão social:

Situação atual

Vigência:

Valor:

Data-base:

Nº/Data aditivo atual:

Situação do contrato:

Observações: Parte das obras serão contratadas por meio de pregão eletrônico, conforme o cronograma de entrega dos projetos contratados.

Contratos secundários

Nº contrato: TC 006-SF/2010/0002

Objeto do contrato: Implantação de MOP "A" (salas de embarque removíveis)

Data da assinatura: 08/02/2010

CNPJ contratada:

CNPJ contratante:

Situação inicial: em andamento

Vigência: fev-10 a ago-10 (previsto)

Valor: 2.987.250,43

Mod. licitação: Pregão Eletrônico

Razão social:

Razão social:

Situação atual

Vigência:

Valor:

As informações contidas neste relatório são de responsabilidade do órgão fiscalizador.

Data-base:

Data-base:

Nº/Data aditivo atual:

Situação do contrato:

Observações: 4% realizado até abr/10, dos 9,7% previstos.

Nº contrato: Edital previsto para jul-12

Objeto do contrato: Implantação de MOP "B" (salas de embarque removíveis)

CNPJ contratada:

Razão social:

CNPJ contratante:

Razão social:

Situação inicial: edital ainda não publicado

Situação atual

Vigência: ago-12 a jun-13

Vigência:

Valor: 4.000.000,00 (previsto)

Valor:

Data-base:

Data-base:

Nº/Data aditivo atual:

Situação do contrato:

Observações:

Nº contrato: 025-ST/2009/0002

Objeto do contrato: Projetos básico e executivo da reforma e ampliação sul do terminal de passageiros e pátio

CNPJ contratada:

Razão social:

CNPJ contratante:

Razão social:

Situação inicial: em andamento

Situação atual

Vigência: fev-09 a nov-10

Vigência:

Valor: 9.314.220,11

Valor:

Data-base:

Data-base:

As informações contidas neste relatório são de responsabilidade do órgão fiscalizador.

Nº/Data aditivo atual:

Situação do contrato:

Observações: 25% realizados até mar-10.

Convênios/financiamentos

Nº do SIAFI:

Objeto:

Data assinatura:

Vigência atual:

Data rescisão/suspensão:

Situação atual:

Concedente:

Convenente:

Valor atual:

Observações:

Histórico de fiscalizações

	Mês/ano	Mês/ano	Mês/ano
Obra já fiscalizada pelo Tribunal?			
Foram observados indícios de irregularidades graves?			
Processos correlatos			

Observações:

Deliberações antes do início da fiscalização

Processo:

Deliberação:

Data:

As informações contidas neste relatório são de responsabilidade do órgão fiscalizador.

Deliberações após o início da fiscalização

Processo:

Deliberação:

Data:

5. ANEXO FOTOGRÁFICO

FOTO	FOTO
Legenda	Legenda
FOTO	FOTO
Legenda	Legenda

As informações contidas neste relatório são de responsabilidade do órgão fiscalizador.