



SERVIÇOS: PINTURA E RECUPERAÇÃO DOS BRISES EXISTENTES, NOS EDIFÍCIOS ANEXOS I, II, III DO TCU EM BRASÍLIA  
ENDEREÇO: SAFS - QUADRA 4, LOTE 1 - BRASÍLIA-DF

DATA BASE: 05/2020  
M.O.: COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	R\$	%	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	25.435,41	1,5%	R\$ 25.435,41					
				100,00%					
2.0	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	89.296,32	5,2%	R\$ 3.654,20	R\$ 24.481,16	R\$ 25.146,04	R\$ 16.358,67	R\$ 13.233,00	R\$ 6.423,25
				4,09%	27,42%	28,16%	18,32%	14,82%	7,19%
3.0	INSTALAÇÃO DE LINHA DE VIDA	415.931,20	24,1%	R\$ 41.593,12	R\$ 207.965,60	R\$ 166.372,48			
				10,00%	50,00%	40,00%			
4.0	SERVIÇOS ESTRUTURAIS PRELIMINARES	103.734,50	6,0%		R\$ 25.933,63	R\$ 25.933,63	R\$ 31.120,35	R\$ 20.746,90	
					25,00%	25,00%	30,00%	20,00%	
5.0	PINTURAS	1.075.780,32	62,3%		R\$ 215.156,06	R\$ 268.945,08	R\$ 268.945,08	R\$ 215.156,06	R\$ 107.578,03
					20,00%	25,00%	25,00%	20,00%	10,00%
6.0	SERVIÇOS FINAIS	17.071,64	1,0%					R\$ 6.828,66	R\$ 10.242,98
								40,00%	60,00%
	<b>SUBTOTAL (R\$)</b>	<b>1.727.249,39</b>	<b>100,0%</b>	<b>R\$ 70.682,73</b>	<b>R\$ 473.536,45</b>	<b>R\$ 486.397,22</b>	<b>R\$ 316.424,10</b>	<b>R\$ 255.964,62</b>	<b>R\$ 124.244,27</b>
	<b>BDI (23,83%)</b>	<b>411.603,52</b>		<b>R\$ 16.843,69</b>	<b>R\$ 112.843,73</b>	<b>R\$ 115.908,46</b>	<b>R\$ 75.403,86</b>	<b>R\$ 60.996,37</b>	<b>R\$ 29.607,41</b>
	<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>	<b>2.138.852,91</b>		<b>R\$ 87.526,42</b>	<b>R\$ 586.380,18</b>	<b>R\$ 602.305,68</b>	<b>R\$ 391.827,96</b>	<b>R\$ 316.960,99</b>	<b>R\$ 153.851,67</b>
	<b>R\$ ACUMULADO</b>			<b>R\$ 87.526,42</b>	<b>R\$ 673.906,60</b>	<b>R\$ 1.276.212,28</b>	<b>R\$ 1.668.040,24</b>	<b>R\$ 1.985.001,24</b>	<b>R\$ 2.138.852,91</b>
	<b>%</b>			<b>4,1%</b>	<b>27,4%</b>	<b>28,2%</b>	<b>18,3%</b>	<b>14,8%</b>	<b>7,2%</b>
	<b>% ACUMULADO</b>			<b>4,1%</b>	<b>31,5%</b>	<b>59,7%</b>	<b>78,0%</b>	<b>92,8%</b>	<b>100,0%</b>